


# IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE PORTEL/PA



Fonte: https://correioparaense.com.br/2022/01/24/portel-um-dos-mais-antigos-municipios-do-para-comemora-hoje-o-seu-264-anos





# **SUMÁRIO**

1.	Título do projeto	4
2.	Proponente do projeto	4
3.	Resumo	4
4.	Contextualização	4
5.	Objetivo Geral	4
6.	Objetivo Específico	4
7.	Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública	4
8.	Metodologia	5
8.1.	Público Alvo do projeto	5
8.2.	Localização no território (com mapa)	5
8.3.	Procedimentos	5
8.4.	Estudos Ambientais	5
9.	Meta (s)/ Etapa(s) do projeto	5
10.	Resultado e Impacto esperado	6
11.	Equipe gestora do projeto	6
11.1	. Equipe executora	6
11.2	. Equipe de apoio	6
12.	Investimento	7
12.1	. Fonte de recurso	7
12.2	. Valor do projeto	7
12.3	. Cronograma Físico-Financeiro	7
13.	Gestão de Risco	8
13.1	. Indicador do projeto	8
13.2	. Análise de Risco	8
14.	Referências	8
15	Ληργος	Q

# 1. Título do projeto

Implantação do Sistema de Abastecimento de Água na Área Urbana do Município de Portel.

# 2. Proponente do projeto

Secretaria de Obras Públicas – SEOP; CNPJ: 03.137.985/0001-90, Travessa do Chaco nº 2158 - Marco, CEP: 66.093-542. Belém – PA, Tel (91)3251-2440, e- mail gab@seop.pa.gov.br.

#### 3. Resumo

O município de Portel possui um sistema de abastecimento de água deficitário. Nessa situação, o município carece de investimento no setor para a fornecer água em quantidade e qualidade adequados. Nesse sentido, a proposta do projeto de implantação do Sistema de Abastecimento de Água busca avançar com a universalização do saneamento básico, com a execução na área urbana do município de Portel. Nesse sentido, o governo do Estado do Pará busca através da SUDAM recursos para investir em projetos voltados para melhoria da qualidade de vida da população.

# 4. Contextualização

O município de Portel possui um sistema de abastecimento de água deficitário, que não atente de forma igualitária a população residente na área urbana, onde leva as comunidades desprovidas do serviço público a optar por formas alternativas de abastecimento, como uso de poços rasos e retirada direta de rios, o que vem provocando um elevado número de casos de doença de veiculação hídrica e, consequentemente, o crescimento da taxa de mortalidade infantil. Nessa situação, o município carece de investimento no setor para a fornecer água em quantidade e qualidade adequados. Nesse sentido, a proposta do projeto busca avançar com a universalização do saneamento básico, com a execução do sistema de abastecimento de água na área urbana do município de Portel. Esse sistema visa o atendimento da população de água potável, atendendo ao padrão de potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde (Portaria GM/MS № 888, de 4 de maio de 2021) de forma econômica e coletiva para sociedade, a fim de que sejam desenvolvidas suas atividades sociais de forma segura e com qualidade. A Lei nº 14.026/2020, estabelece as metas de atendimento da população para o abastecimento de água com 99% de atendimento até o ano 2033, dessa forma, é de extrema importância a iniciativas pública voltada a universalização do saneamento básico. Nesse sentido, o governo do Estado do Pará busca através da SUDAM recursos para investir em projetos voltados para melhoria da qualidade de vida da população.

# 5. Objetivo Geral

Implantação o Sistema de Abastecimento de Água na Área Urbana do Município de Portel.

# 6. Objetivo Específico

O objetivo primordial da implantação do sistema de abastecimento deágua será promever:

- Implantar um sistema de abastecimento de água no município (captação, adução, tratamento, reservação, rede de distribuição e ligações domiciliares) que atenda a população de forma igualitária;
- Fornecer água para a população urbana do município com qualidade que atenda o Padrão de Potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde, protegendo a saúde da população;
- Atender as metas de Universalização dos serviços de saneamento básico.

# 7. Vínculo o projeto à uma estratégia nacional/regional de política pública

O **Eixo Infraestrutura Econômica e Urbana (5.3)** é composto por dois programas estratégicos, o projeto está vinculado ao **Programa Infraestrutura Rural e Urbana** tendo como objetivo promover a infraestrutura rural e urbana na Amazônia, com foco em melhorar a qualidade de vida das comunidades locais e a integração regional. Em relação

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a ODS 6 chama a atenção da importância de se ter acesso a água de qualidade e infraestrutura adequada de saneamento e a ODS 11 em tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.


# 8. Metodologia

#### 8.1. Público Alvo do projeto

A estimativa de crescimento da população do município de Portel para o período de abrangência do projeto (2021 a 2041) foi realizada com dados do último censo (2010) demográfico do IBGE. Para isso, foram projetados os valores de população para o ano base (2021) de 30.826 e (2041) 50.511 na zona urbana, que serão beneficiadas com a implantação do projeto.

#### 8.2. Localização no território (com mapa)

O município de Portel é um dos 17 municípios da Região de Integração Marajó, que integra a mesorregião do Marajó. A sede municipal está situada entre as coordenadas geográficas 01º55'45" de latitude Sul e 51º49'15" de longitude a Oeste de Greenwich. Apresenta extensão territorial de 25.384,960 km² e tem como municípios limítrofes: ao norte com o município de Melgaço, a leste com Bagre e Baião, ao sul com Pacajá e Anapu e a oeste com Senador José Porfírio, Porto de Moz e Anapu.



Fonte: PESB (2022)

#### 8.3. Procedimentos

- ✓ Serão realizadas consultas públicas às comunidades localizadas nas áreas de abrangência do projeto.
- Serão contratadas consultorias para a elaboração dos projetos básicos e executivos com os seguintes tópicos: Levantamento topográfico, diagnóstico e Estudo de Concepção, Elaboração de Estudos Ambientais, Elaboração dos Projetos Básicos e Elaboração de Projetos Executivos.
- ✓ Processo licitatório para execução da obra.

#### 8.4. Estudos Ambientais

Os estudos ambientais estão incluídos na elaboração dos projetos e deverão indicar a situação atual do meio ambiente; avaliação de impacto, com alcance e amplitude que o projeto pretendido causará nesse meio ambiente, em um determinado espaço de tempo; estudo das medidas mitigadoras, com vistas a minimizar os impactos negativos e elaboração de planos de monitoramento para ao controle das principais variáveis do sistema, como qualidade da água para abastecimento e do efluente tratado que retornam ao meio ambiente. A elaboração dos estudos ambientais deverá seguir as diretrizes do órgão ambiental responsável, com enfoque objetivo no atendimento das exigências, conforme o porte, o potencial poluidor e localização do empreendimento, integrando as informações secundárias disponíveis sobre o meio socioeconômico e ambiental com informações do projeto e dados obtidos no campo por equipe multidisciplinar.

# 9. Meta (s)/ Etapa(s) do projeto

Especificaçã Básicos e Ex		eta: Elaboração de Projetos			Valor da	a Meta:	R\$ 258.382,41		
	Etapa	Descrição da etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investiment o ou Custeio)	Valor total	
	1.1	Mobilizaçãoe desmobilização de pessoal e equipamentos	03/2025	UND	1,00	18.217,40 Investimento		18.217,40	
META 1	1.2	Levantamento topográfico	03/2025	M²	256.002	0,1416	Investimento	36.237,38	
	1.3	Diagnóstico e Estudo de Concepção	03/2025	UND	1,00	24.254,19	Investimento	24.254,19	
	1.4	Elaboração de Estudos Ambientais	02/2025	UND	1,00	43.204,24	Investimento	43.204,24	
	1.5	Elaboração dos Projetos Básicos	07/2025	UND	1,00	52.938,20	Investimento	52.938,20	
	1.6	Elaboração de Projetos Executivos	09/2025 UND		1,00	83.531,00	Investimento	83.531,00	
		Meta: Implantação do mento de água			Valor	da Meta:	R\$ 11.501.286,50		
	Etapa	Descriçãoda etapa	Tempo de execução previsto (Mês/Ano)	Unid.	Quant.	Valorunit.	Tipo despesa (Investimento ou Custeio)	Valor total	
	2.1	Serviços preliminares	02/2026	UND	1,00	371.412,62	Investimento	371.412,62	
	2.2	Administração da obra	12/2026	UND	1,00	464.802,36	Investimento	464.802,36	
META 2	2.3	Canteiro de obra	12/2026	UND	1,00	48.553,43	Investimento	48.553,43	
	2.4	Captação	02/2026	UND	1,00	594.300,65	Investimento	594.300,65	
	2.5	Adutora de água bruta	07/2026	UND	1,00	320.029,51	Investimento	320.029,51	
	2.6	Tratamento com clorador	05/2026	UND	1,00	7.331,27	Investimento	7.331,27	
	2.7	Reservação	08/2026	UND	1,00	3.815.702,53	Investimento	3.815.702,53	
	2.8	Estação elevatória	05/2026	UND	1,00	3.036.942,94	Investimento	3.036.942,94	
	2.9	Rede de distribuição	12/2026	UND	1,00	1.997.862,43	Investimento	1.997.862,43	
	2.10	Ligações domiciliares	12/2026	UND	1,00	844.348,75	Investimento	844.348,75	

# 10. Resultado e Impacto esperado

A implantação do sistema de abastecimento de água que atenda de forma igualitária toda a população urbana residente no município de Portel deverá promover a melhora no atendimento especialmente ao que tange a qualidade da água fornecida; o desenvolvimento econômico e social aos beneficiários; a redução do índice de perda, para que não haja interrupções continuas do serviço de abastecimento que geram transtornos; ampliando dessa forma o percentual de atendimento, propiciando o fomento ao turismo e melhoria das condições habitacionais. O projeto é de extrema importância para alcançar a universalização do saneamento básico de maneira sustentável, respeitando o meio ambiente e as necessidades socioeconômicas da Região do Marajó.

## 11. Equipe gestora do projeto

#### 11.1. Equipe executora

(pessoal próprio) Aqui, deve ser inserido o responsável, titular e substituto, por meio de portaria que estará responsável em prestar informação/ atualizar dados a respeito do projeto e demais membros, sefor o caso.

Nome	Leonardo Augusto Lobato Bello							
Função no Projeto	Coordenador	Telefone para contato	(91) 981776564					
E-mail	lalbello1402@gmail.com	Telefone						
	Coordenar e acompanhar o desenvolvimento do projeto, elaborar relatório e instrumentos de avaliação e monitoramento.							
	Secretaria de Obras Públicas do Estado		Diretoria de Acompanhamento de Convênios - Diac					

#### 11.2. Equipe de apoio

(pessoal externo, pessoas que irão trabalhar apenas em fases do projeto e não de forma contínua)

Nome	Lia Pereira Pinheiro							
Função no Projeto	Apoio Técnico	Telefone para contato	(091) 98887-1038					
E-mail	Pinheirolia373@gmail.com							
Perfil do pessoal de apoio	[x] Pessoa Física	Tipo de contratação						
	Acompanhamento técnico, abordando as especificidades da elaboração e execução do objeto.							

### 12. Investimento

#### 12.1. Fonte de recurso

Orçamento Geral da União ( X ) Orçamento dos Estados ou Municípios ( ) Outros fundos nacionais einternacionais, parcerias ( ) Parcerias Público-Privadas ( )

# 12.2. Valor do projeto

O valor global do projeto está orçado em R\$ 11.759.668,91 (Onze milhões setecentos e cinquenta e nove mil e seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos) com 100% em Investimento.

# 12.3. Cronograma Físico-Financeiro

# ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PORTEL / PA CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - ANO : 2025

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - ANO . 2025													
Item	Sarvinas	Valor (R\$)	Meses										
iteiii	Serviços	valor (K\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Mobilização e	18.217,40	9.108,70								9.108,70		
	Desmobilização	100,00%	50%								50%		
2	Levantamento	36.237,38	18.118,6 9	9.059,35	9.059,35								
_	topográfico	100,00%	50%	25%	25%								
3	Diagnóstico e Estudo de	24.254,19		12.127,10	12.127,1 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Concepção	100,00%		50%	50%								
4	Elaboração de Estudos Ambientais	43.204,24	21.602,1 2	21.602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		100,00%	50,00%	50,00%									
5	Elaboração dos	52.938,20				13.234,5 5	13.234,5 5	13.234,5 5	13.234,5 5				
3	Projetos Básicos	100,00%				25%	25%	25%	25%				
	Elaboração de Projetos Executivos	83.531,00							41.765,5 0	20.882,7 5	20.882,7 5		
6		100,00%							50%	25%	25%		
	TOTAL	258.382,4 1	48.829,5 1	42.788,56	21.186,4 4	13.234,5 5	13.234,5 5	13.234,5 5	55.000,0 5	20.882,7 5	29.991,4 5		
	IUIAL	100,00%	18,90	16,56	8,20	5,12	5,12	5,12	21,29	8,08	11,61		

# EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PORTEL / PA

					C	RONOGRA	MA FISICO	O - FINANC	EIRO - AN	O: 2026				
		VALOR						N	MESES					
ITEM	DISCRIMINAÇ ÃO DOS SERVIÇOS	DAS ETAPAS (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		,	R\$	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINAR	371.412,62	185.706, 31	185.706,3 1										
	ES		50,00%	50,00%										
2	ADMINISTRA Ção da	464.802,36	38.718,0 4	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.718,04	38.903,96
	OBRA	,	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
3	CANTEIRO	48.553,43	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.044,50	4.063,92
	DE OBRA	40.555,45	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%
4	CAPTAÇÃO	594.300,65	237.720, 26	356.580,3 9										
	,		40,00%	60,00%										
5	ADUTORA DE ÁGUA BRUTA	320.029,51			64.005,90	64.005,90	64.005,90	64.005,90	64.005,90					
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
6	TRATAMENT COM	COM 7.331,27				3.665,64	3.665,64							
	CLORADOR					50,00%	50,00%							
7	RESERVAÇÃ O	3.815.702, 53			635.696,0 4	635.696,0 4	636.077,6 1	636.077,6 1	636.077,6 1	636.077,6 1				
	ŭ				16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%				
8	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA				1.012.213 ,08	1.012.213 ,08	1.012.516 ,78							
	LLLVATORIA				33,33%	33,33%	33,34%							
9		1.997.862,							332.843,8 8	332.843,8 8	333.043,6 7	333.043,67	333.043,67	333.043,67
	0	43							16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%
10	LIGAÇÕES DOMICILIARE	844.348,75									211.087,1 9	211.087,19	211.087,19	211.087,19
	S										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
тот	SIMPLES	11.501.286	466.189, 11	585.049,2 4	1.754.677 ,56	1.758.343 ,20	1.759.028 ,46	742.846,0 5	1.075.689 ,93	1.011.684 ,03	586.893,3 9	586.893,39	586.893,39	587.098,73
AL	ACUMULADO		466.189, 11	1.051.238 ,35	2.805.915 ,92	4.564.259 ,11	6.323.287 ,58	7.066.133 ,63	8.141.823 ,56	9.153.507 ,59	9.740.400 ,98	10.327.294 ,37	10.914.187 ,77	11.501.286 ,50

#### 13. Gestão de Risco

### 13.1. Indicador do projeto

Trata-se de um projeto de execução com despesas de investimento, que podem ser mensurados através de uma fiscalização com acompanhamentos periódicos, inclusive registro fotográfico.

#### 13.2. Análise de Risco

Ações e eventos que podem comprometer a execução do projeto podem estar ligados a questão logística, intempéries climáticas, e demais eventos típicos e próprios da geografia e cultura local.

Ações ou Eventos de riscos à execução do projeto	Ações preventivas conter os riscos	Ações Corretivas para mitigar osriscos concretos
Paralização da obra por intempérie (período intenso de chuvas)	Realizar planejamento e propor cronograma contemplando possibilidades de períodos de chuvas e outros.	Utilizar equipamentos que colaborem com as atividades durante as intempéries (exemplo: esgotamento de valas com bomba)
2. Transporte de materiais e cargas	Alinhar o transporte com os fornecedores	Buscar alternativas de transporte
3. Diferença entra os serviços e quantitativos previstos na planilha orçamentária e os quantitativos que serão efetivamente executados.	Elaboração de memória de cálculo com todos os quantitativos detalhados	Adequação do orçamento, replanilhamento.
4. Serviços entregues não atendem as especificações do contrato e normas técnicas	Atentar para as determinações das peças técnicas antes da execução dos serviços.	Refazimento dos serviços, adequação do cronograma.

### 14. Referências

IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Estimativas Populacionais, 2021. Disponível em: https://www.ibge.gov.br.

BRASIL. PLANO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - PRDA 2024-2027. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Disponível em : https://www.gov.br/sudam/pt-br/assuntos/planos-dedesenvolvimento/PRDA2427.pdf

#### 15. Anexos

Inserir os anexos necessários.